

一般競争入札の契約内容等

1 契約年月日	令和4年7月25日
2 工事名	令和4年度糸満地区岸壁 (-7.0m) 本体工事
3 施工場所	沖縄県糸満市糸満地先
4 工事種別	土木一式工事
5 工事概要等	本工事は、沖縄県唯一の第3種漁港である糸満漁港において、大型の漁業取締船専用岸壁を整備するため、-7.0m 岸壁及び取付部の本体工、土工及び裏込・裏埋工を実施するものである。
6 工期	令和4年7月26日～令和5年1月31日
7 契約の相手方の商号 又は名称及び住所	東京都中央区日本橋小網町7番2号 株式会社 不動テトラ
8 契約金額	313,170,000円 (消費税及び地方消費税の額を含む)

(第1回変更)

1 契約年月日	令和5年1月30日
2 工事名	令和4年度糸満地区岸壁 (-7.0m) 本体工事
3 施工場所	変更なし
4 工事種別	変更なし
5 工事概要等	変更なし
6 工期	令和4年7月26日～令和5年10月27日
7 契約金額	477,950,000円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
8 変更理由	現況不一致等、設計照査による変更、鉛直探査の追加、施工手順の変更による作業追加、現場発生品撤去と処分の追加、汚濁防止膜の引継ぎと日数の追加、台風接近時における臨機の措置及び原型復旧の実施、指定部分の追加、工期の延長

(第2回変更)

1 契約年月日	令和5年10月26日
2 工事名	令和4年度糸満地区岸壁 (-7.0m) 本体工事
3 施工場所	変更なし
4 工事種別	変更なし
5 工事概要等	変更なし
6 工期	令和4年7月26日～令和6年1月22日
7 契約金額	614,350,000円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
8 変更理由	施工機械の海上運搬の追加、軟弱地盤への対応の追加、工事仮置ヤードの追加、防塵対策、鉛直磁気探査の追加、磁気異常物確認・除去の追加、土質調査の追加、台風接近時における臨機の措置及び応急復旧の実施、工期の延長、現状不一致等による数量変更

(第3回変更)

1 契約年月日	令和6年1月15日
2 工事名	令和4年度糸満地区岸壁 (-7.0m) 本体工事
3 施工場所	変更なし
4 工事種別	変更なし
5 工事概要等	変更なし
6 工期	変更なし
7 契約金額	613,910,000円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
8 変更理由	施工数量の精査

(第4回変更)

1 契約年月日	令和6年1月19日
2 工事名	令和4年度糸満地区岸壁 (-7.0m) 本体工事
3 施工場所	変更なし
4 工事種別	変更なし
5 工事概要等	変更なし
6 工期	変更なし
7 契約金額	634,590,000円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
8 変更理由	工事請負契約書第26条第5項の規定に基づく賃金又は物価の変動による変更

工事成績評定	81点
--------	-----