

一般競争入札の契約内容等

1 契約年月日	令和7年8月26日
2 工 事 名	令和7年度糸満地区-7.0m泊地（残土処理護岸）地盤改良工事
3 施工場所	沖縄県糸満市糸満地先
4 工事種別	土木一式工事
5 工事概要等	本工事は、沖縄県唯一の第3種漁港である糸満漁港において、大型の漁業取締船専用係留設備を整備するため、-7.0m泊地（残土処理護岸）の海上地盤改良工事を整備するものである。
6 工 期	令和7年8月26日～令和8年3月30日
7 契約の相手方の商号 又は名称及び住所	東京都目黒区下目黒2-23-18 若築建設株式会社
8 契約金額	460,680,000円（消費税及び地方消費税の額を含む）

（第1回変更）

1 契約年月日	令和8年2月20日
2 工 事 名	令和7年度糸満地区-7.0m泊地（残土処理護岸）地盤改良工事
3 施工場所	変更なし
4 工事種別	変更なし
5 工事概要等	変更なし
6 工 期	令和7年8月26日～令和8年6月5日
7 契約金額	変更なし
8 変更理由	以下の理由により、契約期間を延長する。 ①残土処理護岸の敷砂投入作業においては、施工箇所付近を地元漁船が往来している状況を踏まえて、航路を確保したうえで、敷砂投入作業を行うことを想定していた。契約後、作業船の配置や施工方法を受注者と協議したところ、地元漁船が往来する航路と敷砂投入作業が近接施工となり、船舶同士の衝突など安全上の問題が発生する可能性があることが判明し、施工方法の変更（漁船の航行制限）を行った。 このことにより、関係機関（糸満漁協等）との調整に期間を要した。 ②本工事では、磁気探査にて磁気異常点を把握したうえで、潜水探査により磁気異常点を除去することとしていたが、磁気探査の結果、新たに想定以上の磁気異常点が多数確認されたことで、異常点除去に要する日数が必要となった。 ③磁気異常点における潜水探査において、当初想定していなかった異常物（車両、バイク）などが多数発見され、関係者調整及び現地除去作業などに日数が必要となった。

（第2回変更）

1 契約年月日	令和8年5月21日
2 工 事 名	令和7年度糸満地区-7.0m泊地（残土処理護岸）地盤改良工事
3 施工場所	変更なし
4 工事種別	変更なし
5 工事概要等	変更なし
6 工 期	変更なし
7 契約金額	¥513,260,000
8 変更理由	以下の理由により契約金額を増額する。 - 海上地盤改良工（プラスチックボードドレーン工法）の施工数量変更 - 敷砂投入（瀨取投入）に関する施工方法の変更 - シンカーブロック据付の作業船規格変更 - 復路分のPDF 船回航費、PDF 機器運搬費、PDF 台船艀装解体費の変更増 - 潜水探査による変更 - 快適トイレ設置 - 水質監視に要する変更 - 生物移植費用の変更増

工事成績評定	80.1点
--------	-------